

متابعة نسق تقدم المشاريع البلدية المدرجة بالمخطط الاستثماري السنوي لسنة 2016-2017
إلى غاية يوم 26 ديسمبر 2017

البلدية	المشروع	المبلغ (د)	سنة الإنجاز	مرحلة الانجاز
بلدية دوار هيشير	مشاريع جديدة سنة 2017 الممولة بقروض وتمويل ذاتي			
	مشروع تعبيد بعض الأنهج لسنة 2017	830.000	2017	- بصدد إسناد الصفقة.
	مشروع التنوير العمومي بحي علي الزواوي	70.000	2017	- بصدد إسناد الصفقة.
	دراسة السوق البلدي	374.000	2017	- تمّ مدّنا بالدراسة الطبوغرافية الخاصة بالمشروع بتاريخ 2017/05/17. - تمّ مدّنا بالدراسات الجيوتقنية يوم 2017/05/05. - تمّ إبرام إتفاقية مساعدة فنية لمتابعة الدراسة و الإنجاز مع الإدارة الجهوية للتجهيز بمنوبة. - تمّ الإعلان على طلب إستشارة لتعيين مهندس معماري قصد إعداد البرنامج التقني و الوظيفي للسوق البلدي..
	دراسات أخرى	41.975	2017	- تمّ إعداد ملف طلب العروض الخاص بمشروع تعبيد شارع خالد بن الوليد. - تمّ إعداد الدراسة لمشروع تعبيد بعض الأنهج و التنوير العمومي.
	برنامج تهيئة و تهذيب حي النسيم	1.800.000	2017	- بصدد القيام بالدراسة.
	مشاريع متواصلة لسنة 2016 الممولة بقروض وتمويل ذاتي			
	تعبيد شارع خالد بن الوليد(القسط 3)	800.000	2016	- بصدد الإنجاز.
	تعبيد بعض الأنهج بعنوان سنة 2016 (قسط 1 و 2)	490.000	2016	- تمّ الإنجاز. - بصدد القبول الوقتي للأشغال.
	مشروع التنوير العمومي برنامج 2016	200.000	2016	- تمّ الإنجاز. - تمّ القبول الوقتي للأشغال بدون تحفظ.
	اقتناء معدات نظافة وطرقات	578.000	2016	- القسط 01 و القسط 02: تمّ الإنجاز. - للقسط 03 و القسط 04 و القسط 05: بصدد إسناد الصفقة.
	تهيئة المقبرة الإسلامية	50.000	2016	- تمّ القبول الوقتي.
	تهذيب حي علي الزواوي والأنهج المحاذية له	989.668,611	2016	- تمّ توجيه قرار تنبيه بتاريخ 19 سبتمبر 2017 - تمّ توجيه قرار فسخ بتاريخ 29 سبتمبر 2017. - تمّ إعادة إعلان طلب العروض للمرة الثانية و حدد يوم 21 نوفمبر 2017 آخر أجل لقبول العروض. - بصدد إسناد الصفقة.
	تهيئة و تهذيب حي السعادة	1.400,000	2016	- بصدد الإنجاز.
	مشاريع سنة 2015 الممولة بقروض وتمويل ذاتي ولم تتحصل على المصادقة النهائية قبل 2015/12/15			
	مشروع تهيئة المستودع البلدي (قسط 1)	218.407,380	2015	- بصدد إسناد الصفقة.