

République Tunisienne

Projet de développement urbain et de gouvernance locale

Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux

Projets en cours de mise en œuvre

Commune : Douar Hicher

Période (trimestre) : Janvier –Fevrier -Mars 2020

a) Mémoire descriptif, explicatif et justification :

Projet réhabilitation du quartier Ennacime : Travaux en cours (terrassement, pose de dalots, exécution de la couche de base, pose des caniveaux centrales exécution de la couche de roulement chape et enrobé, travaux de déviation des réseaux eaux potables, télécome, gaz)

Projet protection de la ville de Douar hicher contre l'inondation programme 2018 (complément rue 8000 cité Echabeb) : Travaux en cours (exécution de la couche de roulement et pose des regards à grille)

Projet d'aménagement du parc municipal tranche2 : Travaux en cours (terrassement, fouille, ferrailage, coffrage et coulage gros béton pour fondation et coulage béton pour mur de soutènement, maçonneries, enduit intérieur et extérieur,).

Projet voiries et réseaux divers programme 2019 : Terrassement.

b) Présentation de tous les projets en cours de réalisation ou réalisés pendant la période.

N°	Indication du projet	Coût		Schéma de financement				Emplacement	Phase	
		Prévu par le PAI	actualisé	Dotation non affectée	Prêt	Dotation affectée	Autres à préciser		Travaux	exploitation
01	<i>Projet réhabilitation du quartier Ennacime</i>	1800 md	1624.504,700 md			*		<i>quartier Ennacime</i>	*	*
02	<i>Projet voiries et réseaux divers programme 2019</i>	649.800md	692.233.710 md	300md			autofinancement 392.233.710md	Commune Douar Hicher	*	
03	<i>Projet protection de la ville de Douar hicher contre l'inondation programme 2018 (complément rue 8000 cité Echabeb)</i>	Projet hors PAI 200md	-				Financé par la Direction de l'hydraulique urbaine appartenant au ministère de l'équipement	Rue 8000 Cité Echabeb	*	*
04	<i>Projet d'aménagement du parc municipal tranche2</i>	400 md	413.000.000 md				autofinancement	Cité Echabeb	*	
05	<i>Projet d'éclairage public programme 2019</i>	150md	152.772.900md	54md			98.777.900md autofinancement	Cité Hbib Therir	*	*

c) Détail des mesures de suivi de mise en œuvre et des mesures correctives par projet

Phase travaux

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours des travaux				Remise en état des lieux à la fin des travaux (*)		Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les E E (PGES/CGEAC) et raisons	Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et Actions correctives prise et/ou engagées
		B	C	Mesures environnementales du trimestre en cours		Mesures correctives du trimestre précédent					
				oui	non	oui	non	oui	non		
01	Projet réhabilitation du quartier Ennacime	*		*		*			*	*	*
02	Projet voiries et réseaux divers programme 2019	*		*		*			*	*	*
03	Projet protection de la ville de Douar hicher contre l'inondation programme 2018 (complément rue 8000 cité Echabeb	*		*		*			*	non	non
04	Projet d'aménagement du parc municipal tranche2		*		*		*		*	non	non

- Non-conformité relevée : (Projet réhabilitation du quartier Ennacime)
-Lors de l'exécution des travaux de pose des dalots des malfaçons ont été constaté au niveau des joints des ouvertures ont été observés entre des éléments du dalots aussi nous avons constaté que les dalots est obstrué par des boues et des résidus de chantiers aussi des point bas au niveau du radier des dalots et malgré cela l'entreprise a entamé les travaux préparatoire pour exécuter la couche de roulement nous avons ordonné l'arrêt des travaux et ce en envoyant des lettres pour l'entreprise et pour la caisse pour information et l'arrêt des virement bancaire.
- Non-conformité relevée : (Projet voiries et réseaux divers programme 2019)
-Lors de l'exécution des travaux de terrassement nous avons remarqué que la poussière se répandé partout en l'absence d'une citerne tractée pour répandre l'eau nous avons demandé de l'entreprise l'apport d'une citerne dans l'immédiat et le problème a été résolu.

Phase exploitation et maintenance

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours d'exploitation				Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les E E (PGES/CGEAC) et raisons	Si non-conformité relevée, indiquer les mesures et les actions correctives engagées
		B	C	Mesures environnementales du trimestre en cours		Mesures correctives du trimestre précédent			
				oui	non	oui	Non		
01	Projet protection de la ville de Douar hicher contre l'inondation programme 2018 (complément rue 8000 cité Echabeb	*			*		*		